



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

ที่ ขก ๘๐๑๐๒/-

วันที่ - 3 พ.ย. 2565

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลคอนหัน (ผ่านปลัดอบต.)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส และเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำผลที่ได้จากการประเมินเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งในการประเมินดังกล่าว มีประเด็นกำหนดให้มีการวิเคราะห์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อๆ ไป นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชลากาญ จิตรพิไล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของ ปลัด อบต. คอนหัน

(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

ความเห็นของ นายก อบต. คอนหัน

(นายธนกร รังสิมานพ)

นายกองการบริหารส่วนตำบลคอนหัน

รายงานการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

<p>ปัญหาอุปสรรค/งานไม่แล้วเสร็จตามแผน ปีงบประมาณ 2565</p>	<p>แนวทางแก้ไขปัญหา/วิธีการปรับปรุง</p>	<p>สิ่งที่ปรับปรุง</p>
<p>1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน มีความล่าช้า</p>	<p>1. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้เร็วขึ้น 2. จัดทำมาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง 3. เพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 4. จัดหาเครื่องใช้สำนักงานให้เพียงพอต่อการใช้งาน</p>	<p>1. แจ้งให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ดำเนินการวิเคราะห์โครงการแต่ละโครงการ ถึงความจำเป็นไปใช้ในการกำหนดช่วงระยะเวลาการก่อนจัดทำแผน โดยคำนึงถึงรายได้ขององค์กร และปริมาณงานมากนักน้อย เพื่องัด ในแต่ละช่วงระยะเวลาการระบุไว้ในแผน 2. จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ 3. กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนที่วางไว้ อย่างเคร่งครัด 3. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 4. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้าง</p>

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนานรายการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีแหล่งงบประมาณในการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินจ่ายขาดเงินสะสม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ดำเนินการด้วยระบบสารสนเทศ 2 ระบบ คือ


1. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
2. ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) มีผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ปรากฏผลดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจำนวนรายการ และจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ	จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง							
	วิธีเฉพาะเจาะจง		วิธีคัดเลือก		วิธีประกวดราคา (e-bidding)		รวม	
	จำนวน (รายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (รายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (รายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (รายการ)	จำนวนเงิน (บาท)
จัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP	141	16,020,944.75	2	1,961,500.-	1	850,000.-	144	18,832,444.75
จัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-LAAS	106	1,921,535.72					106	1,921,535.72
รวม	247	17,942,480.47	2	1,961,500.-	1	850,000.-	250	20,753,980.47
ร้อยละ	98.80	86.45	0.8	9.45	0.4	4.09	100	100

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจำนวนรายการ และจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนทั้งสิ้น 250 ครั้ง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ ลำดับที่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 247 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.80 ลำดับที่ 2 วิธีคัดเลือก จำนวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.80 ลำดับที่ 3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.40 และในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้งบประมาณดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 20,753,980.47 บาท โดยพบว่า ลำดับที่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจงใช้งบประมาณสูงสุด คือ 17,942,480.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.45 ลำดับที่ 2 วิธีคัดเลือกเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,961,500.-บาท คิดเป็นร้อยละ 9.45 บาท ลำดับที่ 3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 850,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 4.09



ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากงบประมาณแหล่งต่างๆ เฉพาะรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 7,149,040.-บาท จำนวนเงินที่ทำสัญญาจากรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7,089,740.-บาท สามารถประหยัดงบประมาณจำนวน 59,300.-บาท คิดเป็นร้อยละ 0.83

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณที่ประหยัดได้	ดำเนินการเสร็จสิ้น (ร้อยละ)
1	ตู้เก็บของเอนกประสงค์ 8 บานเปิด	5,500.-	5,500.-	0	100
2	ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต	3,520.-	3,520.-	0	100
3	ตู้กระจกเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	2,980.-	2,980.-	0	100
4	ตู้เอกสาร 2 บานเปิด	4,200.-	4,200.-	0	100
5	ตู้เอกสาร ขนาดกลาง 2 บานเปิด	6,180.-	6,180.-	0	100
6	ตู้เอกสาร ขนาดเตี้ย 2 บานเปิด	4,660.-	4,660.-	0	100
7	โทรทัศน์ แอล อี ดี	29,000.-	26,900.-	2,100	100
8	กล่องโทรทัศน์วงจรมัด (นอกสนง.)	22,800.-	22,800.-	0	100
9	กล่องโทรทัศน์วงจรมัด (ในสนง.)	6,000.-	6,000.-	0	100
10	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.10 สาย : บ้านคุณภคพล ฤทธิจรูณ - บ้าน พ่ออาทิตย์ เทวะเส	124,000.-	123,000.-	1,000.-	100
11	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.11 สาย : หน้าโรงงานวัสดุก่อสร้าง - หนองนกอีแก้ว	251,000.-	250,000.-	1,000.-	100
12	โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ คสล. ม.10 สาย : บ้านพ่อจันดี อ่อนบุญมา - บ้านแม่निจนอย เรียนซารี	376,000.-	350,000.-	26,000.-	100
13	โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ คสล. ม.11 สาย : บ้านนางหนูเลื่อน - บ้าน นางทองจันทร์	251,000.-	249,000.-	2,000.-	100
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 8 สาย : หลังวัดอ้อมทิศใต้ - บ้านนาง ปาริฉัตร นามโคตร	394,000.-	391,000.-	3,000.-	100
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13 สาย : แยกบ้านพ่อจำเนียร เต่านวน - ถนน 208	412,000.-	409,000.-	3,000.-	100
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 สาย : บ้านหลุบหญ้าคา - บ้านเกษตร ก้าวหน้า	497,000.-	494,000.-	3,000.-	100

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณที่ประหยัดได้	ดำเนินการเสร็จสิ้น (ร้อยละ)
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 สาย : ฮ่องแล้ง	310,000.-	307,000.-	3,000.-	100
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อม ตำบลเมืองเก่า สายคอนน้อย-คอนบม ตำบลเมืองเก่า (สะพานข้ามแม่น้ำชี)	450,000.-	448,000.-	2,000.-	100
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม ตำบล สายบ้านสว่างมรรคา ม.8 ไป หลุบหญ้าคา (เขียงเนื้อ) ถึงบ้านห้วย เตย ตำบลท่าพระ	450,000.-	448,000.-	2,000.-	100
20	โครงการก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้าน (ซุ้มประตู) บ้านดอนหัน ม.14	150,000.-	148,000.-	2,000.-	100
21	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต ตลาด 3 ตอน ม. 15 จุดดำเนินการ : ตลาด 3 ตอน	125,000.-	123,000.-	2,000.-	100
22	โครงการก่อสร้างที่แปรงฟัน สำหรับ เด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000.-	50,000.-	0	100
23	โครงการปรับปรุงถนน ลงหินคลุก บ้านสว่างมรรคา ม. 8 สาย : สว่าง ห้วยเตย	106,000.-	105,500.-	500	100
24	โครงการยกระดับถนน คสล. ม. 15 สาย : รอบศาลาประชาคม	226,000.-	223,000.-	3,000.-	100
25	โครงการยกระดับถนน คสล. บ้านดอน เจริญ ม.15 สาย : บ้านแม่ดวงตา - โสกหมู	190,000.-	189,500.-	500.-	100
26	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 1 สาย : บ้านนางฉวี ดอนอ่อนบัว - หลังบ้านนางสมพร ด้านซ้าย	255,000.-	253,000.-	2,000.-	100
27	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.6 สาย : ซ่างศาลาอเนกประสงค์ ไปทาง ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน (เชื่อมต่อ โครงการเดิม)	494,000.-	493,000.-	1,000.-	100

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณที่ประหยัดได้	ดำเนินการเสร็จสิ้น (ร้อยละ)
28	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.14 สาย : บ้านนายสายทอง – บ้านพ่อ สายคำ	350,000.-	350,000.-	0	
29	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 7 สาย : บ้านนางขาล โพธิ์โน – บ้าน นายวิจิตร ยาสิงห์ทอง(สองฝั่ง)	423,000.-	423,000.-	0	100
30	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 7 สาย : บ้านนางรัตนา อุดมพงษ์ – ศาลาประชาคมหมู่บ้าน	80,000.-	80,000.-	0	100
31	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.15 สาย : บ้านแม่สุนันท์ – บ้านแม่เรียบ (สองฝั่ง)	150,000.-	150,000.-	0	100
32	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 1 สาย : บ้านนายกัณฑ์ โนนสว่าง – สามแยกหลังโรงเรียนดอนหันวิทยา สาร	255,000.-	255,000.-	0	100
33.	โครงการก่อสร้างท่อถึงน้ำ อบต.ดอน หัน	360,000.-	360,000.-	0	100
34	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ดอนหัน	335,200.-	335,000.-	200.-	100
รวมทั้งสิ้น		7,149,040.-	7,089,740.-	59,300.-	100

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละการประหยัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ	งบประมาณ	ก่อกู้ผูกพัน	งปม.คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
ค่าครุภัณฑ์	84,840.-	82,740.-	2,100.-	2.54
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,064,200.-	7,004,900.-	57,200.-	0.84
รวมทั้งสิ้น	7,149,040.-	7,087,640.-	59,300.-	0.83

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน บางครั้งเกิดจากหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ไม่ดำเนินการตามแผน
- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางครั้งเป็นงานที่เร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
- แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สัมพันธ์กับเงินรายได้ที่สามารถนำไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดระยะเวลาทั้งปี ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรค ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างกระจุกตัวช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ
- เครื่องใช้สำนักงานไม่เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์

ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- จัดหาเครื่องใช้สำนักงาน ใช้เพียงพอต่อการใช้งาน
- พัฒนาประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้าง
- จัดทำมาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง
- เพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

จัดทำโดย

งานพัสดุและทรัพย์สิน

กองคลัง อบต.ดอนหัน