

สรุปความก้าวหน้าจำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ตามแผนการ ดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	จำนวนโครงการที่ ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	จำนวนงบประมาณ ที่ใช้แล้ว
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ						
1.1 แผนงาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน	18	6,829,000	11	7	0	0
1.2 แผนงาน การจัดให้มีและบำรุงรักษา สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน	7	1,243,000	4	0	3	703,858.32
รวม	25	8,072,000	15	7	3	703,858.32
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน						
2.1 แผนงาน การส่งเสริมและพัฒนาด้าน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างเท่าเทียม	4	3,446,860	1	0	3	1,991,147
2.2 แผนงาน การส่งเสริม สนับสนุนและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในชุมชนอย่างเท่า เทียมและทั่วถึง	6	20,577,200	3	0	3	8,220,100
2.3 แผนงาน การส่งเสริม สนับสนุนและ พัฒนาสุขภาพคนในชุมชน	30	300,000	30	0	0	0
รวม	40	24,324,060	34	0	6	10,211,247

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ตามแผนการ ดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	จำนวนโครงการที่ ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	จำนวนงบประมาณ ที่ใช้แล้ว
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ						
3.1 แผนงาน การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	4	110,000	4	0	0	0
3.2 แผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพและ มูลค่าการผลิตสินค้าภาคเกษตร ปศุสัตว์และประมง	0	0	0	0	0	0
3.3 แผนงาน การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัย ในการผลิตและจำหน่าย	1	50,000	1	0	0	0
รวม	5	160,000	5	0	0	0
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล						
4.1 แผนงาน การส่งเสริม พัฒนาและ สนับสนุนการมีส่วนร่วม สร้างสมดุลการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	50,000	2	0	0	0
4.2 แผนงาน การป้องกัน ดูแลรักษา บำบัด ฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ	0	0	0	0	0	0
4.3 แผนงาน การส่งเสริม พัฒนาและ สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำ เสียอย่างยั่งยืน	1	30,000	1	0	0	0
รวม	3	80,000	3	0	0	0

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการตาม แผนการดำเนินงาน	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	จำนวนงบประมาณ ที่ใช้แล้ว
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง						
5.1 แผนงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน	3	270,000	2	0	1	100,000
5.2 แผนงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาอันดีงาม ท้องถิ่น เพื่อสร้างความสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	17	285,000	17	0	0	0
5.3 แผนงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้า ระวังภัยต่าง ๆ ของชุมชน	6	32,000	5	0	1	20,000
รวม	26	587,000	24	0	2	120,000
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี						
6.1 แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารราชการและ การบริการประชาชน รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่ ราชการให้มีความพร้อมในการให้บริการ	11	1,997,115	5	0	6	1,434,406
6.2 แผนงาน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรด้านความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน	4	65,000	2	1	1	54,120
รวม	15	2,062,115	7	1	7	1,488,526
รวมทั้งหมด	114	35,285,175	88	8	18	12,523,631.32

ผลความก้าวหน้า โครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคน้ำโขงและอาเซียน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 สาย : ริมหนองแวง ฝั่งทิศตะวันออก	ลดปัญหาดิน พังทลาย และ กั้นน้ำไหลเข้า มาในหมู่บ้าน		✓		500,000	0.00	500,000	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 สาย : ดอนน้อย - ดอนบม	ลดปัญหาถนน ชำรุด ประชาชน สัญจรไปมา ได้ สะดวกยิ่งขึ้น		✓		498,000	0.00	498,000	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10 สาย : หนองนกอีแก้ว	ลดปัญหาถนน ชำรุด ประชาชน สัญจรไปมา ได้ สะดวกยิ่งขึ้น		✓		431,000	0.00	431,000	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 สาย : บ้านพ้อสนอง โคตรวิชัย	ลดปัญหาถนน ชำรุด ประชาชน สัญจรไปมา ได้ สะดวกยิ่งขึ้น		✓		127,000	0.00	127,000	กองช่าง

1.1 แผนงาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 สาย : เทศบาลวิทยธรรมสถาน	ลดปัญหาถนน ขรุขระ ประชาชน สัญจรไปมา ได้ สะดวกยิ่งขึ้น		✓		500,000	0.00	500,000	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 สาย : นาพ่อวิ - หนองจอก	ลดปัญหาถนน ขรุขระ ประชาชน สัญจรไปมา ได้ สะดวกยิ่งขึ้น		✓		500,000	0.00	500,000	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12 สาย : ฝายน้อย - หนองม้าลัม	ลดปัญหาถนน ขรุขระ ประชาชน สัญจรไปมา ได้ สะดวกยิ่งขึ้น		✓		300,000	0.00	300,000	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 สาย : บ้านพ่อสมควร - แยกวัด นวลจันทร์	ลดปัญหาถนน ขรุขระ ประชาชน สัญจรไปมา ได้ สะดวกยิ่งขึ้น			✓	277,000	0.00	277,000	กองช่าง

1.1 แผนงาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
9	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 สาย : บ้านพ่อเสรี หล้าสีดา - หนองนา้อย	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และ เพิ่มการระบาย น้ำ			✓	500,000	0.00	500,000	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุน หมู่ที่ 7 สาย : บ้านพ่อปิ่น - บ้านพ่อวิจิตร	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และ เพิ่มการระบาย น้ำ			✓	236,000	0.00	236,000	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 สาย : หนองหญ้าแพรก(ด้านทิศตะวันตก)	ประชาชนในพื้นที่มีลานอเนกประสงค์ ได้ใช้งาน ได้ทำ กิจกรรม สาธารณะ ได้ ตากพืช ผลผลิตทางการเกษตร			✓	500,000	0.00	500,000	กองช่าง
12	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนตุน หมู่ที่ 7 สาย : บ้านแม่น้อย - บ้านแม่ประถม	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และ เพิ่มการระบาย น้ำ			✓	264,000	0.00	264,000	กองช่าง

1.1 แผนงาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
13	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สาย : หนองแจ - ศาลากลางบ้าน	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และ เพิ่มการระบาย น้ำ			✓	100,000	0.00	100,000	กองช่าง
14	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สาย : ศาลากลางบ้าน - บ้านพ่ตาใส	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และ เพิ่มการระบาย น้ำ			✓	400,000	0.00	400,000	กองช่าง
15	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 สาย : บ้านพ่อกิตติ ชำนาญ - หน้า โรงเรียนบ้านดอนแดง	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และ เพิ่มการระบาย น้ำ			✓	404,000	0.00	404,000	กองช่าง
16	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 สาย : บ้านพ่อดุลย์ - บ้านแม่เพชรพลอย (สองฝั่ง)	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และ เพิ่มการระบาย น้ำ			✓	413,000	0.00	413,000	กองช่าง
17	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สาย : บ้านพ่อบุญรอด - บ้านพ่ทอง ดี	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และ เพิ่มการระบาย น้ำ			✓	500,000	0.00	500,000	กองช่าง

1.1 แผนงาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิต โครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
18	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 สาย : บ้านแม่ตรุณี – บ้าน แม่ดวน	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และ เพิ่มการระบาย น้ำ			✓	379,000	0.00	379,000	กองช่าง

1.2 แผนงาน การจัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 สาย : นาพ่อนุ่นนวนล - ไร่พ่อ ทองม้วน	-เดินทางสะดวก สว่าง -ประชาชนมี ไฟฟ้าส่องสว่าง เวลา กลางคืน -สามารถ มองเห็นเส้นทาง ในการ สัญจร	✓			500,000	489,124.11	10,875.89	กองช่าง
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร บ้านเหล่า พัฒนา หมู่ที่ 12 สาย : ฝ่ายน้อย - หนองม้า ลัม	-เดินทางสะดวก สว่าง -ประชาชนมี ไฟฟ้าส่องสว่าง เวลา กลางคืน -สามารถ มองเห็นเส้นทาง ในการ สัญจร			✓	200,000	0.00	200,000	กองช่าง
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อที่อยู่อาศัย บ้านดอน หัน หมู่ที่ 1 สาย : บ้านนายสุทิพย์ - ขอนแก่นทุบตึก	-เดินทางสะดวก สว่าง -ประชาชนมี ไฟฟ้าส่องสว่าง เวลา กลางคืน -สามารถ มองเห็นเส้นทาง ในการ สัญจร	✓			182,000	179,382.30	2,617.70	กองช่าง

1.2 แผนงาน การจัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 สาย : ภายในหมู่บ้าน (ข้างโรงเรียนบ้านดอนแดง - บ้าน ซี.พี.)	-เดินทางสะดวก สว่าง -ประชาชนมี ไฟฟ้าส่องสว่าง เวลา กลางคืน -สามารถ มองเห็นเส้นทาง ในการ สัญจร			✓	97,000	0.00	97,000	กองช่าง
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านโนนเขว หมู่ที่ 3 สาย : โรงเรียนบ้านโนนเขว - บ้านแม่นันต์	-เดินทางสะดวก สว่าง -ประชาชนมี ไฟฟ้าส่องสว่าง เวลา กลางคืน -สามารถ มองเห็น เส้นทางในการ สัญจร			✓	87,000	0.00	87,000	กองช่าง
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10 สาย : หน้าวัด - โนนอึ้ง	-เดินทางสะดวก สว่าง -ประชาชนมี ไฟฟ้าส่องสว่าง เวลา กลางคืน -สามารถ มองเห็นเส้นทาง ในการ สัญจร			✓	70,000	0.00	70,000	กองช่าง

1.2 แผนงาน การจัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 สายที่ 1 : บ้านดอนหัน - หนองโไข่ (หน้าบ้านพ่อ นิพนธ์ ด้านซ้าย) สายที่ 2 : ข้างวัด นวลจันทร์ - ประปา (หน้าสวนแม่บุญพัก นามแดง) สายที่ 3 : บ้านดอนหัน ม. 1 - ม.14 (หน้าสวนแม่สีนวล จันทรอาสา) สายที่ 4 : ข้างวัด นวลจันทร์ - ประปา (ข้างบ้านพ่อสำราญ ฤทธิ์ตา) สายที่ 5 : สีแยกบ้านพ่อกัณหา โนนสว่าง (ตรงข้ามบ้านแม่จำเรียง ดอนรักษา)	-เดินทางสะดวก สว่าง -ประชาชนมี ไฟฟ้าส่องสว่าง เวลา กลางคืน -สามารถ มองเห็นเส้นทาง ในการสัญจร	✓			107,000	35,351.91	71,648.09	กองช่าง

ผลความก้าวหน้า โครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน

2.1 แผนงาน การส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก , เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 (ตั้งจ่ายในประเภทค่าอาหารเสริม (นม))	นักเรียนและเด็ก เล็กก่อนวัยเรียน มีพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย ที่ สมบูรณ์	✓			1,337,531	302,672.12	1,034,858.88	กองการศึกษาฯ
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ การศึกษาอย่าง เหมาะสมตามวัย	✓			408,660	174,825	233,835	กองการศึกษาฯ

2.1 แผนงาน การส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
3	โครงการฝึกอบรมสอนภาษา แก่นักเรียน นักศึกษาและ ประชาชนทั่วไปเตรียมความ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	นักเรียนนักศึกษา และ ประชาชนทั่วไปมีความรู้ด้าน ภาษาสามารถสื่อสารได้อย่าง คล่องแคล่ว			✓	30,000	0.00	30,000	กองการศึกษา ฯ
4	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ ตำบลดอนหัน	นักเรียนมี พัฒนาการ ทางด้าน ร่างกาย ที่สมบูรณ์	✓			3,008,200	1,513,650	1,494,550	กองการศึกษา ฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคน

2.2 แผนงาน การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในชุมชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	✓			14,959,200	6,037,800	8,921,400	สำนักปลัด
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	✓			5,400,000	2,164,800	3,235,200	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	✓			48,000	17,500	30,500	สำนักปลัด
4	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอนหัน	ผู้สูงอายุมี โอกาสได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ รวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม			✓	100,000	0.00	100,000	สำนักปลัด
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			✓	20,000	0.00	20,000	สำนักปลัด
6	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือตามสมควรแก่กรณี			✓	50,000	0.00	50,000	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน

2.3 แผนงาน การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสุขภาพคนในชุมชน

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครอบคลุมเป้าหมายกำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
2	โครงการรณรงค์ปราบลูกน้ำ ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครอบคลุมเป้าหมายกำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
3	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสฟติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครอบคลุมเป้าหมายกำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด

2.3 แผนงาน การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสุขภาพคนในชุมชน

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
4	โครงการสืบสาน พระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภ วะเรีงเต้านม บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมายกำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
5	โครงการรณรงค์ ปราบลูกน้ำ ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมายกำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
6	โครงการสืบสานพระราช ปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ด้านภ วะเรีงเต้านม บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมายกำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด

2.3 แผนงาน การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสุขภาพคนในชุมชน

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
7	โครงการควบคุม โรคขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านเหล่านกขุม หมู่ที่ 4	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมายกำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
8	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี บ้านเหล่านกขุม หมู่ที่ 4	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมายกำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
9	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมายกำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
10	โครงการรณรงค์ ปราบลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บ้านหนองหญ้า แพรก หมู่ที่ 5	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมายกำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด

2.3 แผนงาน การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสุขภาพคนในชุมชน

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
11	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมายกำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
12	โครงการรณรงค์ ปราบลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมายกำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
13	โครงการควบคุม โรคขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมายกำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
14	โครงการรณรงค์ ปราบลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมายกำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด

2.3 แผนงาน การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสุขภาพคนในชุมชน

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
15	โครงการรณรงค์ ปราบลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมาย กำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
16	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อน ใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมาย กำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
17	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมาย กำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
18	โครงการรณรงค์ ปราบลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมาย กำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด

2.3 แผนงาน การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสุขภาพคนในชุมชน

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
19	โครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมาย กำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
20	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมาย กำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
21	โครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมาย กำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
22	โครงการรณรงค์ปราบลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมาย กำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด

2.3 แผนงาน การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสุขภาพคนในชุมชน

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
23	โครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมาย กำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
24	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมาย กำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
25	โครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมาย กำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
26	โครงการรณรงค์ปราบ ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมาย กำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด

2.3 แผนงาน การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสุขภาพคนในชุมชน

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
27	โครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมาย กำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
28	โครงการรณรงค์ปราบลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมาย กำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
29	โครงการรณรงค์ ปราบลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมาย กำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
30	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อน ใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ ครบตามเป้าหมาย กำหนด			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด

ผลความก้าวหน้า โครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 แผนงาน การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชน ตำบลดอนหัน ยึดหลักเศรษฐกิจ พอเพียงใน การดำรงชีวิต สามารถลด รายจ่ายเพิ่ม รายได้ใน ครัวเรือน			✓	20,000	0.00	20,000	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดฝึกอบรมอาชีพแก่เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนตำบลดอนหัน	เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนตำบลดอนหัน ที่รับการ ฝึกอบรม มีทักษะใน การประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้			✓	50,000	0.00	50,000	สำนักปลัด
3	โครงการสร้างเยาวชนต้นแบบเอาชนะยาเสพติดตำบลดอนหัน	ประชาชนมี ส่วนร่วมทำให้สังคมและชุมชนมีความ เข้มแข็ง			✓	20,000	0.00	20,000	สำนักปลัด

3.1 แผนงาน การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
4	โครงการอบรมส่งเสริมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	สร้างโอกาสการ แข่งขันด้าน การตลาดส่งเสริม พัฒนา เครือข่ายการ ผลิต การตลาด			✓	20,000	0.00	20,000	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

3.3 แผนงาน การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยในการผลิตและจำหน่าย

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการบริหารจัดการน้ำ "ลำห้วยชั้น"	เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร ตลอดปี			✓	50,000	0.00	50,000	สำนักปลัด

ผลความก้าวหน้า โครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

4.1 แผนงาน การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการมีส่วนร่วมสร้างสมดุลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ สนับสนุนโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ	พื้นที่ตำบลดอนหัน มีพื้นที่สีเขียว เพิ่มขึ้น			✓	30,000	0.00	30,000	สำนักปลัด
2	โครงการปลูกหญ้าแฝก	พื้นที่ตำบลดอนหัน มีความสมดุล ทางธรรมชาติ			✓	20,000	0.00	20,000	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

4.3 แผนงาน การส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ สนับสนุนการคัดแยกขยะมูล ฝอยสำหรับประชาชนตำบล ดอนหัน	ปริมาณขยะมีจำนวนลดน้อยลง			✓	30,000	0.00	30,000	สำนักปลัด

ผลความก้าวหน้า บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

5.1 แผนงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ตำบลดอนหัน	ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น กรอบในการปฏิบัติงาน			✓	20,000	0.00	20,000	สำนักปลัด
2	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติดตำบลดอนหัน "ดอน หันเกมส์"	เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ร่วม สร้างสังคมที่เข้มแข็ง			✓	150,000	0.00	150,000	สำนักปลัด
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็ก ๆ ในตำบลดอนหัน เข้าร่วม กิจกรรมเป็นจำนวนมาก กล้า แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และ เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป	✓			100,000	0.00	100,000	กองการศึกษา ฯ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

5.2 แผนงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความสามัคคีชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการจัดงานประเพณี บุญ เดือนหก	คนในตำบลดอนหันมีความรัก สามัคคีในชุมชน			✓	200,000	0.00	200,000	กองการศึกษา ฯ
2	โครงการจัดงานประเพณี เข้าพรรษา	คนในตำบลดอนหันมีความรัก และความสามัคคี ในชุมชน			✓	10,000	0.00	10,000	กองการศึกษา ฯ
3	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพร ผู้สูงอายุ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1	คนในหมู่บ้านมีความรักและ ความสามัคคีในชุมชน			✓	5,000	0.00	5,000	กองการศึกษา ฯ
4	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพร ผู้สูงอายุ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2	คนในหมู่บ้านมีความรักและ ความสามัคคีในชุมชน			✓	5,000	0.00	5,000	กองการศึกษา ฯ
5	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพร ผู้สูงอายุ บ้านโนนเขว หมู่ที่ 3	คนในหมู่บ้านมีความรักและ ความสามัคคีในชุมชน			✓	5,000	0.00	5,000	กองการศึกษา ฯ

5.2 แผนงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความสามัคคีชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
6	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพร ผู้สูงอายุ บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4	คนในหมู่บ้านมีความรักและ ความสามัคคีในชุมชน			✓	5,000	0.00	5,000	กองการศึกษา ฯ
7	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพร ผู้สูงอายุ บ้านหนองหญ้า แพรก หมู่ที่ 5	คนในหมู่บ้านมีความรักและ ความสามัคคีในชุมชน			✓	5,000	0.00	5,000	กองการศึกษา ฯ
8	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพร ผู้สูงอายุ บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6	คนในหมู่บ้านมีความรักและ ความสามัคคีในชุมชน			✓	5,000	0.00	5,000	กองการศึกษา ฯ
9	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพร ผู้สูงอายุ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7	คนในหมู่บ้านมีความรักและ ความสามัคคีในชุมชน			✓	5,000	0.00	5,000	กองการศึกษา ฯ
10	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพร ผู้สูงอายุ บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8	คนในหมู่บ้านมีความรักและ ความสามัคคีในชุมชน			✓	5,000	0.00	5,000	กองการศึกษา ฯ

5.2 แผนงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความสามัคคีชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
11	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพร ผู้สูงอายุ บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9	คนในหมู่บ้านมีความรักและ ความสามัคคีในชุมชน			✓	5,000	0.00	5,000	กองการศึกษา ฯ
12	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพร ผู้สูงอายุ บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10	คนในหมู่บ้านมีความรักและ ความสามัคคีในชุมชน			✓	5,000	0.00	5,000	กองการศึกษา ฯ
13	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพร ผู้สูงอายุ บ้านหนองหญ้า แพรก หมู่ที่ 11	คนในหมู่บ้านมีความรักและ ความสามัคคีในชุมชน			✓	5,000	0.00	5,000	กองการศึกษา ฯ
14	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพร ผู้สูงอายุ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12	คนในหมู่บ้านมีความรักและ ความสามัคคีในชุมชน			✓	5,000	0.00	5,000	กองการศึกษา ฯ

5.2 แผนงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความสามัคคีชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
15	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพร ผู้สูงอายุ บ้านหนองหญ้า แพรก หมู่ที่ 13	คนในหมู่บ้านมีความรักและ ความสามัคคีในชุมชน			✓	5,000	0.00	5,000	กองการศึกษา ฯ
16	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพร ผู้สูงอายุ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14	คนในหมู่บ้านมีความรักและ ความสามัคคีในชุมชน			✓	5,000	0.00	5,000	กองการศึกษา ฯ
17	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพร ผู้สูงอายุ บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15	คนในหมู่บ้านมีความรักและ ความสามัคคีในชุมชน			✓	5,000	0.00	5,000	กองการศึกษา ฯ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

5.3 แผนงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังภัยต่าง ๆ ของชุมชน

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการขับเคลื่อนพลัดภัยเสริมสร้าง วินัยจราจร	ประชาชนมีส่วนร่วมทำให้สังคมและ ชุมชนมีความเข้มแข็ง			✓	20,000	0.00	20,000	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสา ธารณภัยที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ ตำบลดอนหัน	ประชาชนมีส่วนร่วมทำให้สังคม และ ชุมชนมีความเข้มแข็ง			✓	20,000	0.00	20,000	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตร จัดตั้ง)	อปพร.มีความพร้อมและเทคนิค ในการ ปฏิบัติงานที่เหมาะสมเมื่อ เกิดสาธารณ ภัย			✓	170,000	0.00	170,000	สำนักปลัด
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดอำเภอเมืองขอนแก่น	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัน ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด			✓	20,000	0.00	20,000	สำนักปลัด
5	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลดอนหัน 15 หมู่บ้าน ได้รับการขึ้นทะเบียน/ฉีด วัคซีนป้องกันครบ ทุกตัว			✓	70,000	0.00	70,000	สำนักปลัด
6	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ผู้ประสบภัยที่ได้รับการ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และ ผู้ที่ได้รับการ เยียวยาหลัง เกิด เหตุขึ้น	✓			20,000	20,000	0.00	สำนักปลัด

ผลความก้าวหน้า บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

6.1 แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารงานราชการและการบริการประชาชนรวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่ราชการให้มีความพร้อมในการให้บริการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการออกให้บริการชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	1. ทำให้ประชาชนได้รับความ สะดวก 2. ทำให้ อบต.มีรายได้เพิ่มขึ้น 3. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกิน ความจำเป็น			✓	5,000	0.00	5,000	กองคลัง
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	1. อบต. มีรายได้เพิ่มขึ้น 2. ประชาชนเต็มใจและ กระตือรือร้นในการชำระภาษี 3. ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง อบต.และ ประชาชนผู้มี หน้าที่เสียภาษี	✓			30,000	9,792	20,208	กองคลัง
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงาน	เพื่อดำเนินการอบรมโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานของ กองคลัง			✓	5,000	0.00	5,000	กองคลัง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการที่ดี

6.2 แผนงาน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน	ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบเกี่ยวกับ การประชุมสภา			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
2	โครงการอบรมคุณธรรมส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนหัน	อบต.ดอนหัน มีการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ทำให้การปฏิบัติงาน ในองค์กรเกิดความโปร่งใส พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจนำไปประยุกต์ แลกเปลี่ยนปรับทัศนคติในการปฏิบัติงานร่วมกัน		✓		25,000	0.00	25,000	สำนักปลัด
3	โครงการพัฒนาองค์กร ตันรัก รวมใจ OD : (Organization Development)	บุคลากรได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนา ด้านอารมณ์ มีทัศนคติที่ดีต่องาน และมีความสุขในการปฏิบัติงาน		✓		100,000	0.00	100,000	สำนักปลัด
4	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของ อบต.ดอนหัน	บุคลากรครูมี ทักษะในสอนเด็ก เล็กเพิ่มมากขึ้น			✓	20,000	0.00	20,000	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม