

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

(1) แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สาย : ห้าแยกนาโพธิ์ประจักษ์ – เหล่านกขุม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สาย : ห้าแยกนาโพธิ์ประจักษ์ – เหล่านกขุม โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 830 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)			✓	499,000	0.00	499,000	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 สาย : บ้านแม่บุญทอง – สามแยกหน้าโรงเรียน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 สาย : บ้านแม่บุญทอง – สามแยกหน้าโรงเรียน โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ชนิดปากปล่องราง (อัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia. 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 63 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 6 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)			✓	476,000	0.00	476,000	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10 สาย : ฟาร์มไก่พ้อผ้น – ถนนโนนตุ่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10 สาย : ฟาร์มไก่พ้อผ้น – ถนนโนนตุ่น โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)	✓			499,000	497,000	2,000	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวาสุมรินทร์ หมู่ที่ 3 สาย : บ้านวิเชียร กัณหา – บ้านพอสุนทร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวาสุมรินทร์ หมู่ที่ 3 สาย : บ้านวิเชียร กัณหา – บ้านพอสุนทร โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)			✓	102,000	0.00	102,000	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

(1) แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่านกขุม หมู่ที่ 4 สาย : หนองคล้าย โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.40 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 727.60 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)		✓			427,000	424,000	3,000	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่านกขุม หมู่ที่ 4 สาย : บ้านผู้ใหญ่บ้าน – บ้านแม่ย่านี โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร				✓	73,000	0.00	73,000	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

(1) แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เหล่านกชุม หมู่ที่ 4 สาย : เหล่านกชุม – ดอนน้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่านกชุม หมู่ ที่ 4 สาย : เหล่านกชุม – ดอนน้อย โดยการก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)			✓	499,000	0.00	499,000	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12 สาย : บ้านพ่อทวีป – นาพ่อสมคิด (ฝายน้อย)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ ที่ 12 สาย : บ้านพ่อทวีป – นาพ่อสมคิด (ฝายน้อย) โดย การก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 846 ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลัง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)	✓			499,000	497,000	2,000	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

(1) แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
9	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน น้อย หมู่ที่ 6 สาย : ดอน น้อย - ดอนบม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ ที่ 6 สาย : ดอนน้อย -ดอนบม โดยการก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 215 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้าย ขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)			✓	216,000	0.00	216,000	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 สาย : ทิศใต้ อบต.ดอนหัน - นาแม่อุบล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้า แพรก หมู่ที่ 11 สาย : ทิศใต้ อบต.ดอนหัน - นาแม่ อุบล โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ (ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลัง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)	✓			433,000	431,000	2,000	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

(1) แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมพญาคา หมู่ที่ 9 สาย : หลุมพญาคา- หนองแขว โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)		✓			499,000	497,000	2,000	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 สาย : หัวไร่ โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร				✓	69,000	0.00	69,000	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

(1) แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 สาย : บ้านพ่อง – ถนน 208 (ข้างโรงแปง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 สาย : บ้านพ่อง – ถนน 208 (ข้างโรงแปง) โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)	✓			499,000	497,000	2,000	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สาย : เชียงเนื้อ (บ้านพอสังคม – ถนน 208)	ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สาย : เชียงเนื้อ (บ้านพอสังคม – ถนน 208) โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร ยาว 255 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนาข้างละ 0.10 เมตร ฝาปิด คสล. ขนาด 0.40 x 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)	✓			471,000	446,500	24,500	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
15	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 สาย : บ้านพ่อดอนน้อย – ถนน 208	ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 สาย : บ้านพ่อดอนน้อย – ถนน 208 โดย การก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร ยาว 271 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนาข้าง ละ 0.10 เมตร ฝาปิด คสล.ขนาด 0.40 x 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)			✓	500,000	0.00	500,000	กองช่าง
16	โครงการประตู ปิด – เปิด ท่อระบายน้ำ บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 สาย : ปากสีก้ง	ก่อสร้างประตู ปิด – เปิด ท่อระบายน้ำ บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 สาย : ปากสีก้ง โดยการก่อสร้าง ประตู ปิด – เปิด ท่อระบายน้ำ จำนวน 2 บาน พร้อม ป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้าย หลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)			✓	499,000	0.00	499,000	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

(1) แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
17	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดอนแดง หมู่ที่ 2 สาย : หอยพัก - บ้านพ่อบุญถิ่น ชิน วงศ์	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ ที่ 2 สาย : หอยพัก - บ้านพ่อบุญถิ่น ชินวงศ์ โดยการวางท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง(อัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia. 0.60 x 1.00 ม. รวม 53 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 4 บ่อ เทคอนกรีตทับหลังท่อพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 53 ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)			✓	148,000	0.00	148,000	กองช่าง
18	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนเขวา หมู่ที่ 3 สาย : บ้านแม่ต๋อย - บ้านแม่ยวนใจ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา หมู่ ที่ 3 สาย : บ้านแม่ต๋อย - บ้านแม่ยวนใจ โดยการวางท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง(อัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia. 0.60 x 1.00 ม. รวม 158 ท่อน บ่อ พัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 14 บ่อ เทคอนกรีตทับหลังท่อพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 158 ตรม. พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)			✓	464,000	0.00	464,000	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

1.1 กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
19	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน หัน หมู่ที่ 1 สาย : บ้านนาย ประจวบ แสนสวนจิก – บ้าน นายวิรัตน์ โนนแดง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ ที่ 1 สาย : บ้านนายประจวบ แสนสวนจิก – บ้านนายวิ รัตน์ โนนแดง โดยการวางท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง (อัด แรง ชั้น 3) ขนาด dia. 0.40 x 1.00 ม.รวม 80 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 12 บ่อ เทคอนกรีตทับหลังท่อพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 56 ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)			✓	232,000	0.00	232,000	กองช่าง
20	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอน หัน หมู่ที่ 1 สาย : บ้านนาย บุญมี เพ็งผาสา – บ้านนาย สวาท ศรีสุจารย์	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ ที่ 1 สาย : บ้านนายบุญมี เพ็งผาสา – บ้านนาย สวาท ศรีสุจารย์ โดยการวางท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง (อัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia. 0.40 x 1.00 ม. รวม 120 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 20 บ่อ เทคอนกรีตทับหลังท่อพื้นที่ คสล. ไม ่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้าย ขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้ว เสร็จ จำนวน 1 ป้าย)			✓	364,000	0.00	364,000	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
1.2 กลยุทธ์ : จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มาตรฐาน
(1) แผนงาน เคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าและประปา

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในเขตบ้านดอนหัน หมู่ที่ 14			✓	500,000	0.00	500,000	กองช่าง
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 สาย : บ้านพ่อคำพอง – แม่ประยวน วงษ์เบาะ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 สาย : บ้านพ่อคำพอง – แม่ประยวน วงษ์เบาะ			✓	70,000	0.00	70,000	กองช่าง
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมไฟส่องสว่างสาธารณะ บ้านโนนตุน หมู่ที่ 7 สาย : บ้านแม่คำ สาระนั้น	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมไฟส่องสว่างสาธารณะ บ้านโนนตุน หมู่ที่ 7 สาย : บ้านแม่คำ สาระนั้น	✓			200,000	198,241.05	1,758.95	กองช่าง
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมไฟส่องสว่างสาธารณะ บ้านโนนตุน หมู่ที่ 7 สาย : บ้านแม่หา – บ้านแม่ไร่ไฟ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมไฟส่องสว่างสาธารณะ บ้านโนนตุน หมู่ที่ 7 สาย : บ้านแม่หา – บ้านแม่ไร่ไฟ	✓			100,000	62,459.83	37,540.17	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
1.2 กลยุทธ์ : จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มาตรฐาน
(1) แผนงาน เคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าและประปา

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ บ้านโนนตุน หมู่ที่ 7 (สาย : หนองฮวกซอย 1, สาย : หนองฮวกซอย 2, สาย : ถนน 208 – บ้านโนนตุน, สาย : สระเทพนิมิต, สาย : โนนตุน – หนองหญ้าแพรก สาย : บ้านพ่อไพศาล)	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านโนนตุน หมู่ที่ 7 รวม 30 จุด สาย : หนองฮวกซอย 1 สาย : หนองฮวกซอย 2 สาย : ถนน 208 – บ้านโนนตุน สาย : สระเทพนิมิต สาย : โนนตุน – หนองหญ้าแพรก สาย : บ้านพ่อไพศาล	✓			200,000	197,399.93	2,600.07	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน

2.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

(1) แผนงาน การศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก , เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 (ตั้งจ่ายในวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม))	เด็กเล็ก , เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้รับอาหารเสริม (นม) มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย ที่สมบูรณ์	✓			1,304,337	648,507.51	685,829.49	กองการศึกษาฯ
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับอาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดอนหัน	ดำเนินการจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดอนหัน	✓			291,060	173,745	117,315	กองการศึกษาฯ
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน สำหรับการศึกษให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	86,768	0.00	86,768	กองการศึกษาฯ
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดอนหัน สำหรับเด็กอายุ (อายุ 3-5 ปี)			✓	57,420	0.00	57,420	กองการศึกษาฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน

2.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

(1) แผนงาน การศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
5	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ ตำบลดอนหัน	ดำเนินการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้ โรงเรียนของรัฐทุกแห่งทั้ง 6 แห่ง เพื่อจัดหา อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1- 3 จนถึงป.1- ป.6 ในโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต พื้นที่ตำบลดอนหัน	✓			2,985,600	1,729,590	1,256,010	กอง การศึกษาฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน

2.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

(1) แผนงาน การศึกษา : งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการฝึกอบรมสอนภาษาแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ดำเนินการจัดฝึกอบรมสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ให้มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศกลุ่มอาเซียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน จำนวน 1 รุ่น			✓	30,000	0.00	30,000	กองการศึกษาฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน

2.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในชุมชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

(1) แผนงาน งบกลาง : งานงบกลาง

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓			15,915,000	5,066,500	10,848,500	สำนักปลัด
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓			5,376,000	1,723,800	3,652,200	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาทต่อเดือน	✓			48,000	14,000	34,000	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน

2.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนละพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในชุมชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

(1) แผนงาน สังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอนหัน	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “โรงเรียนผู้สูงอายุ”			✓	100,000	0.00	100,000	สำนักปลัด
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)	ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต			✓	50,000	0.00	50,000	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน

2.3 กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสุขภาพคนในชุมชน

(1) แผนงาน สาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1	ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การควบคุม ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนทั้งทางทฤษฎีและการ ปฏิบัติ ประชาชนทั่วไปในหมู่บ้าน จำนวน 60 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
2	โครงการรณรงค์ ปราบลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1	1. ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง โรค ไข้เลือดออกให้กับประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 40 คน 2. ดำเนินการรณรงค์ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายและลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านโดยเดินรณรงค์ เก็บขยะคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังในหมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
3	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา เสพติด To be number one (ศูนย์ เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน)ทุลกระหม่อม หญิง อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2	ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับประชาชนและ เยาวชนในหมู่บ้าน จำนวน 60 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน

2.3 กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสุขภาพคนในชุมชน

(1) แผนงาน สาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
4	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงมหมาทนิล ด้านรักษามรดกวัฒนธรรม บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2	ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ กลุ่มสตรี อายุ 30-70 ปี จำนวน 100 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
5	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3	ประชาชน 15-34 ปี จำนวน 171 คน ประชาชน 35-59 ปี จำนวน 221 คน ประชาชน 60 ปีขึ้นไป จำนวน 86 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
6	โครงการสร้างสุขผู้สูงอายุ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3	ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดสังคม จำนวน 86 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
7	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี บ้านเหล่านกขุม หมู่ที่ 4	ประชาชน 15-34 ปี จำนวน 125 คน ประชาชน 35-59 ปี จำนวน 186 คน ประชาชน 60 ปีขึ้นไป จำนวน 121 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน

2.3 กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสุขภาพคนในชุมชน

(1) แผนงาน สาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
8	โครงการสร้างสุขผู้สูงอายุ บ้านเหล่านก ชุม หมู่ที่ 4	ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดสังคม จำนวน 121 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
9	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอนังนางเหอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี บ้านหนอง หญ้าแพรก หมู่ที่ 5	ประชาชน 15-34 ปี จำนวน 63 คน ประชาชน 35-59 ปี จำนวน 86 คน ประชาชน 60 ปีขึ้นไป จำนวน 42 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
10	โครงการสร้างสุขผู้สูงอายุ บ้านหนอง หญ้าแพรก หมู่ที่ 5	ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดสังคม จำนวน 42 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
11	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6	ดำเนินการคัดกรองภาวะสุขภาพและฝึกอบรมให้ ความรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. (อาหาร, ออกกำลังกาย, อารมณ์) 2 ส. การสาธิต เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไปในหมู่บ้าน จำนวน 45 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน

2.3 กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสุขภาพคนในชุมชน

(1) แผนงาน สาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
12	โครงการรณรงค์ ปราบูกน้ำ ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพล อดุลยเดช บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6	1. ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง โรคไข้เลือดออก ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 40 คน 2. ดำเนินการรณรงค์ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านโดยเดินรณรงค์เก็บขยะคว่ำ ภาชนะที่มีน้ำขังในหมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง ผู้ร่วม กิจกรรม จำนวน 25 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
13	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ชติยราชนารี บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7	ประชาชน 15-34 ปี จำนวน 247 คน ประชาชน 35-59 ปี จำนวน 305 คน ประชาชน 60 ปีขึ้นไป จำนวน 170 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
14	โครงการสร้างสุขผู้สูงอายุ บ้าน โนนตุ่น หมู่ที่ 7	ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดสังคม จำนวน 170 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน

2.3 กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสุขภาพคนในชุมชน

(1) แผนงาน สาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
15	โครงการรณรงค์ ปราบลูกน้ำ ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ของ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพล อดุลยเดช บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8	1. ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง โรคไข้เลือดออก ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 40 คน 2. ดำเนินการรณรงค์ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านโดยเดินรณรงค์เก็บขยะคว่ำ ภาชนะที่มีน้ำขังในหมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง ผู้ร่วม กิจกรรม จำนวน 25 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
16	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทุลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้าน สว่างมรรคา หมู่ที่ 8	ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับประชาชนและเยาวชน ในหมู่บ้าน จำนวน 60 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
17	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านหลุมพญาคา หมู่ที่ 9	ดำเนินการคัดกรองภาวะสุขภาพและฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. (อาหาร, ออกกำลังกาย, อารมณ์) 2 ส. การสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไปในหมู่บ้าน จำนวน 45 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน

2.3 กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสุขภาพคนในชุมชน

(1) แผนงาน สาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
18	โครงการรณรงค์ ปราบูกน้ำ ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บ้านหลุมพญาคา หมู่ที่ 9	1. ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง โรคไข้เลือดออก ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 40 คน 2. ดำเนินการรณรงค์ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านโดยเดินรณรงค์เก็บขยะคว่ำ ภาชนะที่มีน้ำขังในหมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง ผู้ร่วม กิจกรรม จำนวน 25 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
19	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ชติยราชนารี บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10	ประชาชน 15-34 ปี จำนวน 88 คน ประชาชน 35-59 ปี จำนวน 167 คน ประชาชน 60 ปีขึ้นไป จำนวน 82 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
20	โครงการสร้างสุขผู้สูงอายุ บ้านท่า แร่ หมู่ที่ 10	ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดสังคม จำนวน 82 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน

2.3 กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสุขภาพคนในชุมชน

(1) แผนงาน สาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
21	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ชิตยราชนารี บ้านหนองหญ้า แพรก หมู่ที่ 11	ประชาชน 15-34 ปี จำนวน 75 คน ประชาชน 35-59 ปี จำนวน 91 คน ประชาชน 60 ปีขึ้นไป จำนวน 39 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
22	โครงการสร้างสุขผู้สูงอายุ บ้าน หนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11	ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดสังคม จำนวน 39 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
23	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ชิตยราชนารี บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12	ประชาชน 15-34 ปี จำนวน 93 คน ประชาชน 35-59 ปี จำนวน 116 คน ประชาชน 60 ปีขึ้นไป จำนวน 84 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน

2.3 กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสุขภาพคนในชุมชน

(1) แผนงาน สาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
24	โครงการสร้างสุขผู้สูงอายุ บ้าน เหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12	ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดสังคม จำนวน 155 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
25	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ชิตยราชนารี บ้านหนองหญ้า แพรก หมู่ที่ 13	ประชาชน 15-34 ปี จำนวน 110 คน ประชาชน 35-59 ปี จำนวน 146 คน ประชาชน 60 ปีขึ้นไป จำนวน 24 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
26	โครงการสร้างสุขผู้สูงอายุ บ้าน หนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13	ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดสังคม จำนวน 24 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
27	โครงการควบคุม โรคขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14	ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การควบคุมป้องกัน โรคขาดสารไอโอดีนทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ ประชาชนทั่วไปในหมู่บ้าน จำนวน 60 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคน

2.3 กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสุขภาพคนในชุมชน

(1) แผนงาน สาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
28	โครงการรณรงค์ปราบลูกน้ำ ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14	1. ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง โรคไข้เลือดออก ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 40 คน 2. ดำเนินการรณรงค์ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านโดยเดินรณรงค์เก็บขยะคว่ำ ภาชนะที่มีน้ำขังในหมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง ผู้ร่วม กิจกรรม จำนวน 25 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
29	โครงการรณรงค์ ปราบลูกน้ำ ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15	1. ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง โรคไข้เลือดออก ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 40 คน 2. ดำเนินการรณรงค์ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านโดยเดินรณรงค์เก็บขยะคว่ำ ภาชนะที่มีน้ำขังในหมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง ผู้ร่วม กิจกรรม จำนวน 25 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
30	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญห ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้าน ดอนเจริญ หมู่ที่ 15	ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับประชาชนและเยาวชน ในหมู่บ้าน จำนวน 60 คน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนอย่างน้อย ปีละ 1 กิจกรรม/โครงการ			✓	20,000	0.00	20,000	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดฝึกอบรมอาชีพแก่เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการและประชาชนตำบลดอนหัน	-เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการและประชาชนตำบลดอนหัน - จัดฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพอย่างน้อย 1 รุ่น/ปี			✓	50,000	0.00	50,000	สำนักปลัด
3	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลดอนหัน หมู่ที่ 1-15	✓			130,000	69,600	60,400	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

แบบ ผด.02

4.1 กลยุทธ์ การส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมสร้างสมดุลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงาน การเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดำเนินการจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้มาปลูกในพื้นที่ตำบลดอนหัน			✓	30,000	0.00	30,000	สำนักปลัด
2	โครงการปลูกหญ้าแฝก	ดำเนินการตามโครงการปลูกหญ้าแฝก ตามแนวทางพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9			✓	20,000	0.00	20,000	สำนักปลัด
3	โครงการบริหารจัดการน้ำ "ลำห้วยชั้น"	ดำเนินการบริหารจัดการน้ำในลำห้วยชั้น เช่น ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ขุดครวในลำห้วยชั้น เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ จำนวน 2 แห่ง			✓	50,000	0.00	50,000	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

แบบ ผด.02

4.3 กลยุทธ์ การส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียอย่างยั่งยืน

(1) แผนงาน เคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยสำหรับประชาชนตำบลดอนหัน	ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะสำหรับประชาชน จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 30 คน			✓	30,000	0.00	30,000	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

5.1 กลยุทธ์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15 โดยการมีส่วนร่วมของ ประชาชน จำนวน 600 คน	✓			25,000	24,980	20	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

แบบ ผด.02

5.1 กลยุทธ์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลดอนหัน "ดอนหัน ติดตำบลดอนหัน "ดอนหันเกมส์"	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลดอนหัน "ดอนหัน เกมส์" จำนวน 1 ครั้ง	✓			200,000	200,000	0	กอง การศึกษาฯ
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปีละ1 ครั้ง (เสาร์ที่สอง ของเดือนมกราคม ของทุกปี) โดยจัดกิจกรรม และจัด เวทีให้เด็กได้แสดงออก และให้ความสำคัญกับเด็กใน พื้นที่ตำบลดอนหัน	✓			100,000	100,000	0	กอง การศึกษาฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

5.2 กลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการจัดงานประเพณี บุญเดือนหก	ดำเนินการจัดงานประเพณี บุญเดือนหก จำนวน 1 ครั้ง			✓	200,000	0.00	200,000	กองการศึกษาฯ
2	โครงการจัดงานประเพณี เข้าพรรษา	ดำเนินการจัดงาน ประเพณีเข้าพรรษา จำนวน 1 ครั้ง			✓	10,000	0.00	10,000	กองการศึกษาฯ
3	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 เพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ			✓	5,000	0.00	5,000	กองการศึกษาฯ
4	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 เพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ			✓	5,000	0.00	5,000	กองการศึกษาฯ
5	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 เพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ			✓	5,000	0.00	5,000	กองการศึกษาฯ
6	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านเหล่านกขุม หมู่ที่ 4	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเหล่านกขุม หมู่ที่ 4 เพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ			✓	5,000	0.00	5,000	กองการศึกษาฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

5.2 กลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
7	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน หนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 เพื่อจัดงานประเพณี สงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ			✓	5,000	0.00	5,000	กอง การศึกษาฯ
8	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอน น้อย หมู่ที่ 6 เพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ			✓	5,000	0.00	5,000	กอง การศึกษาฯ
9	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านโนนตุน หมู่ที่ 7	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนตุน หมู่ที่ 7 เพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพร ผู้สูงอายุ			✓	5,000	0.00	5,000	กอง การศึกษาฯ
10	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสว่าง มรรคา หมู่ที่ 8 เพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำ หัวขอพรผู้สูงอายุ			✓	5,000	0.00	5,000	กอง การศึกษาฯ
11	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านหลุมหญ้าคา หมู่ที่ 9	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหลุม หญ้าคา หมู่ที่ 9 เพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำ หัวขอพรผู้สูงอายุ			✓	5,000	0.00	5,000	กอง การศึกษาฯ
12	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10	อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10 เพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอ พรผู้สูงอายุ			✓	5,000	0.00	5,000	กอง การศึกษาฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

5.2 กลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

แบบ ผด.02

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
13	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน หนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 เพื่อจัดงานประเพณี สงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ			✓	5,000	0.00	5,000	กอง การศึกษาฯ
14	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเหล่า พัฒนา หมู่ที่ 12 เพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำ หัวขอพรผู้สูงอายุ			✓	5,000	0.00	5,000	กอง การศึกษาฯ
15	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน หนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 เพื่อจัดงานประเพณี สงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ			✓	5,000	0.00	5,000	กอง การศึกษาฯ
16	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอน หัน หมู่ที่ 14 เพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ			✓	5,000	0.00	5,000	กอง การศึกษาฯ
17	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15	อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอน เจริญ หมู่ที่ 15 เพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำ หัวขอพรผู้สูงอายุ			✓	5,000	0.00	5,000	กอง การศึกษาฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

แบบ ผด.02

5.3 กลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังภัยต่าง ๆ ของชุมชน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการขับเคลื่อนลดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร	จัดอบรมให้ประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน			✓	20,000	0.00	20,000	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ตำบลดอนหัน	ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย เช่น ซ้อมแผนป้องกันภัยน้ำท่วม อัคคีภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ			✓	20,000	0.00	20,000	สำนักปลัด
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลดอนหัน	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร เป็นต้น			✓	100,000	0.00	100,000	สำนักปลัด
4	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	อุดหนุนงบประมาณให้กับเทศบาลตำบลบึงเนียม เป็นหน่วยงานในการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ			✓	20,000	0.00	20,000	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

แบบ ผด.02

5.3 กลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังภัยต่าง ๆ ของชุมชน

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเมืองขอนแก่น	อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเมืองขอนแก่น			✓	30,000	0.00	30,000	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

แบบ ผด.02

5.3 กลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังภัยต่าง ๆ ของชุมชน

(2) แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	(1) สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลดอนหัน 15 หมู่บ้าน ได้รับการขึ้นทะเบียน/ ได้รับการฉีดวัคซีน (2) จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า			✓	70,000	0.00	70,000	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาารบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผด.02

6.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการบริหารงานราชการและการบริการประชาชนรวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่ราชการให้มีความพร้อมในการให้บริการ

(1) แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	ผู้อยู่ในข่ายการชำระภาษี ทั้ง 15 หมู่บ้าน	✓			5,000	360	4,640	กองคลัง
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	ประชาชนผู้มีที่ดินครอบครองผู้ประกอบการค้า สถานบริการต่างๆ ในเขตอบต.ดอนหัน	✓			30,000	9,792	30,000	กองคลัง
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	จัดฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. ดอนหัน จำนวน 70 คน			✓	5,000	0.00	5,000	กองคลัง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผด.02

6.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการบริหารงานราชการและการบริการประชาชนรวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่ราชการให้มีความพร้อมในการให้บริการ

(2) แผนงาน การศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตอนหัน	ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตอนหันให้น่าอยู่ ปลอดภัย และมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ			✓	50,000	0.00	50,000	กองการศึกษาฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาารบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผด.02

6.2 กลยุทธ์ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน

(2) แผนงาน การศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานบุคลากรครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กของ อบต.ดอนหัน	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานบุคลากรครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของ อบต.ดอนหัน			✓	30,000	0.00	30,000	กอง การศึกษาฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดี

แบบ ผด.02

6.2 กลยุทธ์ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน

(3) แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนหัน	จัดฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน			✓	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด
2	โครงการอบรมคุณธรรมส่งเสริมความ โปร่งใสตามหลัก ธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารเจ้าหน้าที่ อบต. ดอนหัน	จัดอบรมคุณธรรมส่งเสริมความโปร่งใสตามหลัก ธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารเจ้าหน้าที่ อบต. ดอนหัน	✓			25,000	8,400	16,600	สำนักปลัด
3	โครงการพัฒนาองค์กร ตันรัก รวมใจ OD : (Organization Development)	จัดโครงการพัฒนาองค์กร ตันรัก รวมใจ OD : (Organization Development) สำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนหัน	✓			100,000	93,120	6,880	สำนักปลัด
4	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชน	จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชน จำนวน 150 คน	✓			300,000	252,000	48,000	สำนักปลัด