



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 สาย : ริมหนองแวง ฝั่งทิศตะวันออก	✓			500,000	497,500	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 สาย : ดอนน้อย - ดอนบม	✓			498,000	495,000	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10 สาย : หนองนกอีแก้ว	✓			431,000	397,000	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้า แพรก หมู่ที่ 5 สาย : บ้านพอสอง โคตรวิชัย	✓			127,000	112,000	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 สาย : เทศบาลวิทยธรรมสถาน	✓			500,000	449,500	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 สาย : นาพ้อวิ - หนองจอก	✓			500,000	447,000	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12 สาย : ฝายน้อย - หนองม้ายลัม	✓			300,000	267,000	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 สาย : บ้านพอสุมควร - แยกวัดนวลจันทร์	✓			277,000	248,000	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67
9	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 สาย : บ้านพอสรี หล้าสีดา - หนองนาน้อย	✓			500,000	500,000	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
10	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุน หมู่ที่ 7 สาย : บ้านพ้อปิ่น - บ้านพ้อวิจิตร	✓			236,000	233,000	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67
11	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 สาย : หนองหญ้าแพรก(ด้านทิศตะวันตก)	✓			500,000	453,000	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67
12	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุน หมู่ที่ 7 สาย : บ้านแม่น้อย - บ้านแม่ประถม	✓			264,000	259,000	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67
13	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สาย : หนองแวง - ศาลากลางบ้าน	✓			100,000	98,000	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67
14	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สาย : ศาลากลางบ้าน - บ้านพ้อตาใส	✓			400,000	390,000	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67
15	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 สาย : บ้านพ้อกิตติ ชำนาญ - หน้าโรงเรียนบ้านดอนแดง	✓			404,000	404,000	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67
16	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 สาย : บ้านพ้อดูลย์ - บ้านแม่เพชรพลอย(สองฝั่ง)	✓			413,000	410,000	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67
17	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สาย : บ้านพ้อบุญรอด - บ้านพ้อทองดี	✓			500,000	498,000	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67
18	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 สาย : บ้านแม่ดรูณี - บ้านแม่ดวน	✓			379,000	379,000	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.2 แผนงาน การจัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 สาย : นาพ่อนุ่นวล - ไร่พ้อทองม้วน	✓			500,000	489,124.11	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12 สาย : ฝ่ายน้อย - หนองม้าลัม	✓			200,000	191,560.38	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 สาย : บ้านนายสุทิพย์ - ขอนแก่นทุบตึก	✓			182,000	179,382.30	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 สาย : ภายในหมู่บ้าน (ข้างโรงเรียนบ้านดอนแดง - บ้าน ซี.พี.)	✓			97,000	96,610.74	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 สาย : โรงเรียนบ้านโนนเขวา - บ้านแม่นันต์	✓			87,000	86,845.38	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10 สาย : หน้าวัด - โนนอิง	✓			70,000	65,910.03	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 สาย ที่ 1 : บ้านดอนหัน - หนองโซย (หน้าบ้านพ่อนิพนธ์ ด่านซ้าย) สาย ที่ 2 : ข้างวัดนวลจันทร์ - ประปา (หน้าสวนแม่บุญพัก นามแดง) สายที่ 3 : บ้านดอนหัน ม.1 - ม.14 (หน้าสวนแม่สินวน จันท์ อาภาส) สายที่ 4 : ข้างวัดนวลจันทร์ - ประปา (ข้างบ้านพอสำราญ ฤทธิ์ตา) สายที่ 5 : สี่แยกบ้านพอกัณหา โนนสว่าง (ตรงข้ามบ้านแม่ จำเรียง ดอนรักษา)	✓			41,000	35,351.91	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน

2.1 แผนงาน การส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก , เด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 (ตั้งจ่ายในประเภทค่าอาหารเสริม (นม))	✓			1,337,531	1,277,592.01	1 ต.ค. 66 – 20 ก.ย. 67
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			408,660	413,479	1 ต.ค. 66 – 20 ก.ย. 67
3	โครงการฝึกอบรมสอนภาษาแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	✓			30,000	20,000	1-30 มิ.ย 67
4	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัน	✓			3,008,200	2,991,400	1 ต.ค. 66 – 20 ก.ย. 67

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน

2.2 แผนงาน การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในชุมชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			14,959,200	14,722,300	1 ต.ค. 66 – 20 ก.ย. 67
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓			5,400,000	5,146,800	1 ต.ค. 66 – 20 ก.ย. 67
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			48,000	42,000	1 ต.ค. 66 – 20 ก.ย. 67
4	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบล ดอนหัน	✓			100,000	100,000	1 ต.ค. 66 – 20 ก.ย. 67
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ			✓	20,000	0	1 ต.ค. 66 – 20 ก.ย. 67
6	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่	✓			150,000	110,464	1 ต.ค. 66 – 20 ก.ย. 67

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน

2.3 แผนงาน การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสุขภาพคนในชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
2	โครงการรณรงค์ปราบลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
3	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
4	โครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านกษัตริย์แห่งความดี บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
5	โครงการรณรงค์ ปราบลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ้านโนนเขาวา หมู่ที่ 3	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
6	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า ด้านกษัตริย์แห่งความดี บ้านโนนเขาวา หมู่ที่ 3	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
7	โครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านเหล่านกขุม หมู่ที่ 4	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
8	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี บ้านเหล่านกขุม หมู่ที่ 4	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
9	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน

2.3 แผนงาน การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสุขภาพคนในชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
10	โครงการรณรงค์ ปราบลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ้านหนองหญ้า แพรก หมู่ที่ 5	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
11	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
12	โครงการรณรงค์ ปราบลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ้านดอนน้อยหมู่ที่ 6	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
13	โครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนต่น หมู่ที่ 7	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
14	โครงการรณรงค์ ปราบลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ้านโนนต่น หมู่ที่ 7	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
15	โครงการรณรงค์ ปราบลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
16	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์ เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ วัฒนาพรธนาวดี บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
17	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน

2.3 แผนงาน การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสุขภาพคนในชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
18	โครงการรณรงค์ ปราบลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ้านหลุมหมู้าคา หมู่ที่ 9	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
19	โครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
20	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
21	โครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
22	โครงการรณรงค์ปราบลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ้านหนองหญ้า แพรก หมู่ที่ 11	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
23	โครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
24	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
25	โครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน

2.3 แผนงาน การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสุขภาพคนในชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
26	โครงการรณรงค์ปราบ ลูกน้ำยุ่งลาย ป้องกันไข้เลือดออก ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ้านหนองหญ้า แพรก หมู่ที่ 13	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
27	โครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
28	โครงการรณรงค์ปราบลูกน้ำยุ่งลาย ป้องกันไข้เลือดออกของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
29	โครงการรณรงค์ ปราบลูกน้ำยุ่งลาย ป้องกันไข้เลือดออก ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67
30	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์ เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ วัฒนาพรฉนวด บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15	✓			10,000	10,000	1 เม.ย. 67 – 31 ส.ค. 67

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 แผนงาน การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	✓			20,000	20,000	1 ม.ค. 67 – 20 ก.ย. 67
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดฝึกอบรมอาชีพแก่เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนตำบลดอนหัน	✓			50,000	50,000	1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67
3	โครงการสร้างเยาวชนต้นแบบอาชนะยาเสพติดตำบลดอนหัน			✓	20,000	0	1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67
4	โครงการอบรมส่งเสริมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	✓			20,000	20,000	1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

3.3 แผนงาน การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยในการผลิตและจำหน่าย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการบริหารจัดการน้ำ "ลำห้วยชัน"	✓			50,000	47,905	1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

4.1 แผนงาน การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการมีส่วนร่วมสร้างสมดุลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	✓			30,000	10,650	1 พ.ค. 67 – 31 ส.ค. 67
2	โครงการปลูกหญ้าแฝก	✓			20,000	12,480	1 พ.ค. 67 – 20 ก.ย. 67

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

4.3 แผนงาน การส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยสำหรับประชาชนตำบลดอนหัน	✓			30,000	29,562	1 ต.ค. 66 – 20 ก.ย. 67

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

5.1 แผนงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน	✓			20,000	19,953	1 ต.ค. 66 – 20 ก.ย. 67
2	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลดอนหัน "ดอนหันเกมส์"	✓			150,000	150,000	1-30 เม.ย. 67
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	✓			100,000	100,000	เสาร์ที่ 2 ของ ม.ค.67

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

5.2 แผนงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานประเพณี บุญเดือนหก	✓			200,000	200,000	1-31 พ.ค. 67
2	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา			✓	10,000	0	1 มิ.ย. 67 - 31 ส.ค. 67
3	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1	✓			5,000	5,000	1-30 เม.ย. 67
4	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2	✓			5,000	5,000	1-30 เม.ย. 67
5	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3	✓			5,000	5,000	1-30 เม.ย. 67

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

5.2 แผนงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความสามัคคีชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านเหล่านกขุม หมู่ที่ 4	✓			5,000	5,000	1-30 เม.ย. 67
7	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5	✓			5,000	5,000	1-30 เม.ย. 67
8	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6	✓			5,000	5,000	1-30 เม.ย. 67
9	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7	✓			5,000	5,000	1-30 เม.ย. 67
10	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8	✓			5,000	5,000	1-30 เม.ย. 67
11	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านหลุมหญ้าคา หมู่ที่ 9	✓			5,000	5,000	1-30 เม.ย. 67
12	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10	✓			5,000	5,000	1-30 เม.ย. 67
13	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11	✓			5,000	5,000	1-30 เม.ย. 67
14	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12	✓			5,000	5,000	1-30 เม.ย. 67

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

5.2 แผนงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความสามัคคีชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
15	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13	✓			5,000	5,000	1-30 เม.ย. 67
16	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14	✓			5,000	5,000	1-30 เม.ย. 67
17	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ขอพรผู้สูงอายุ บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15	✓			5,000	5,000	1-30 เม.ย. 67

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

5.3 แผนงาน การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังภัยต่าง ๆ ของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการขับเคลื่อนลดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร			√	20,000	0	1 ธ.ค. 66 - 30 เม.ย. 67
2	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ตำบล ดอนหัน			√	20,000	0	1 ม.ค. 67 - 20 ก.ย. 67
3	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	√			170,000	142,820	1 มี.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบล	√			20,000	20,000	1 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
5	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	√			70,000	56,603	1 มี.ค. 67 - 30 เม.ย. 67
6	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	√			20,000	20,000	1 ต.ค. 66 - 20 ก.ย. 67

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

6.1 แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารงานราชการและการบริการประชาชนรวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่ราชการให้มีความพร้อมในการให้บริการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	✓			5,000	3,500	1 ม.ค. 67 - 30 เม.ย. 67
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	✓			30,000	9,792	1 พ.ย. 66 - 30 เม.ย. 67
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	✓			5,000	270	1 ม.ค. 67 - 30 เม.ย. 67

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

6.2 แผนงาน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน	✓			10,000	5,780	1 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
2	โครงการอบรมคุณธรรมส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนหัน	✓			25,000	8,400	1 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
3	โครงการพัฒนาองค์กร ตันรัก รวมใจ OD : (Organization Development)	✓			100,000	98,620	1 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
4	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานบุคลากรครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของ อบต.ดอนหัน	✓			20,000	19,960	1 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการที่ดี

6.3 ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(1) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	✓			260,000	220,206	1 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	✓			13,000	3,758	1 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
3	เงินสำรองจ่าย	✓			700,000	831,442.63	1 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
4	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	✓			734,115	734,115	1 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
5	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	✓			220,000	220,000	1 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
6	เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน			✓	10,000	0	1 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
7	เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง			✓	10,000	0	1 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
8	เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ			✓	10,000	0	1 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

1. ประเภทครุภัณฑ์

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ -คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	√			48,000	48,000	1 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ -คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	√			32,000	32,000	1 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ -คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	√			24,000	24,000	1 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

1. ประเภทครุภัณฑ์

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน -เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี) จำนวน 1 เครื่อง			√	120,000	0	1 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67